

Historisch Parket

Checklisten bij URL 4013



Inhoudsopgave

1.	Checklist Contractvorming (<i>URL 4013</i>)	3
2.	Checklist Opname (<i>URL 4013</i>)	5
3.	Checklist Voorbereiding (<i>URL 4013</i>)	7
4.	Checklist Uitvoering (<i>URL 4013</i>)	9
5.	Checklist Oplevering (<i>URL 4013</i>)	14
6.	Checklist Projectdossier (<i>URL 4013</i>)	16

1. Checklist Contractvorming (URL 4013)

Projectnummer:				
Adres:				
Opdrachtgever:				
RM/GM/anders:				
				Toelichting en aandachtspunten
Vergunningen en aanvullende juridische eisen BRL 6.2.2, URL 3.2.5, bijlage 4				
Zijn de werkzaamheden vergunningplichtig ¹ ?	ja	nee		
Is er een vergunning?	ja	nee		
Bij 'nee', heeft u de opdrachtgever hierop gewezen?	ja	nee		
Zijn er voorwaarden ?	ja	nee		
• voorwaarden vanuit de monumentenverordening?	ja	nee		
• voorwaarden vanuit de vergunning?	ja	nee		
• voorwaarden vanuit de subsidie?	ja	nee		
Zijn die voorwaarden verwerkt in de offerte?	ja	nee		
Aard van het werk. Heeft het bedrijf de competenties in huis om de werkzaamheden uit te voeren?	ja	nee		
Restauratiecategorie BRL 6.2.3 en URL 3.1 en 3.2.1				
Heeft de opdrachtgever de restauratiecategorie aangegeven?	ja	nee		
a. Werk van professionele opdrachtgever: Bij nee: is de opdrachtgever verzocht de restauratiecategorie alsnog vast te leggen?	ja	nee		
b. Werk van opdrachtgever 'overig': Bij nee: heeft u een voorstel gedaan voor de restauratiecategorie?	ja	nee		
Restauratiecategorie: 1 Conserveren, 2 Repareren, 3a Kopiëren, 3b Imiteren, 3c Verbeteren			Aangeven welke categorie van toepassing is (op een werk kunnen meer categorieën voorkomen)	
Is in de offerte vastgelegd op welke restauratiecategorie de offerte is gebaseerd?	ja	nee		
Verantwoordelijkheden/instapmoment BRL 6.2.1, 6.2.3, 6.4 en URL 3.2.1, 3.2.2 en 3.2.3				
Is het instapmoment vastgelegd?	ja	nee		

¹ Zie ook: <http://www.monumententoezicht.nl>

a. Offerteaanvraag van professionele opdrachtgever (deze is verantwoordelijk voor alle informatie die nodig is om een offerte conform BRL ERM 4000 te kunnen maken)				
Is de offerteaanvraag (incl. besteksvoorschriften indien van toepassing) gecontroleerd op juistheid, volledigheid en eenduidigheid?	ja	nee		
Zijn onduidelijkheden opgelost ?	ja	nee	n.v.t	
Zijn eventuele wijzigingen bevestigd aan de opdrachtgever ?	ja	nee	n.v.t.	
b. Offerteaanvraag van niet professionele opdrachtgever. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de bouwtechnische en bouwhistorische opname. Als deze niet is uitgevoerd De opname kan door de certificaathouder worden uitgevoerd (URL 3.2.1).				
➤ Indien dit het geval is dient de opname te voldoen aan eisen. Zie daarvoor checklist opname.				
Is er een bouwhistorische en bouwtechnische opname	ja	nee		
Bij nee:	ja	nee		
• heeft u de opdrachtgever daarop gewezen?				
• Heeft u aangeboden een opname te verzorgen?	ja	nee		
• Heeft u gezorgd dat uw opname aan eisen in checklists contractvorming en opname voldoet.	ja	nee		
Indien de bouwtechnische of bouwhistorische opname niet door u is uitgevoerd.	ja	nee		
• Heeft er een ingangscntrole plaatsgevonden?				
• Voldoet opname aan eisen in checklists contractvorming en opname ?	ja	nee		
• Bij nee: heeft u dit bij de opdrachtgever aangegeven?	ja	nee		
Goedkeurmomenten en tussentijds overleg BRL 6.3, 6.2.3, URL 3.2.1, 3.3.2, 3.4.2, 3.4.4, 3.5.1, 3.5.3, 3.7, 4.2.5 t/m 4.2.7				
Zijn er goedkeurmomenten afgesproken ?	ja	nee		
Is vastgelegd dat de opdracht schriftelijk bevestigd wordt ?	ja	nee		
Is de opdrachtgever op zaken gewezen die voor de opdrachtgever relevant zijn? (zaken waar hij als doorgaans minder gespecialiseerde en wellicht minder professionele partij mogelijk niet bij stil staat)	ja	nee	n.v.t	
Indien van toepassing: is vastgelegd of er (tussentijdse) besprekingen (bouwvergaderingen) tussen opdrachtgever en u zijn en wie, wanneer een verslag maakt?	ja	nee	n.v.t	

2. Checklist Opname (URL 4013)

Opname (bouwhistorisch en bouwtechnisch) – BRL 6.2.1, URL 3.2.4, 3.3.2 en bijlage 5				
NB: bij een opdracht van een professionele opdrachtgever (zie BRL 6.4) valt deze stap onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. U dient wel te controleren of de gegevens volledig en juist zijn en indien ze niet volledig zijn dit te melden bij de opdrachtgever. Bij een opdrachtgever 'overig' (zie BRL 6.4) bent u verantwoordelijk voor de bouwhistorische en bouwtechnische opname.				
Projectnummer:				
Adres:				
Opdrachtgever				
RM/GM/Anders:				
Toelichting en aandachtspunten				
Waardenstelling				
Zijn bouwhistorische waarden vastgesteld (materiaal, vorm en functie, inclusief bouwsporen)	ja	nee		bij 'nee' → melden aan opdrachtgever
Opname bestaande situatie/ technische staat				
Zijn de houtsoort(en), de kleur, tekening, patroon en structuur van de bestaande parketvloer vastgelegd?	ja	nee		Bij 'ja' → vermelden soort hout en eigenschappen
Is er een materiaaltechnisch onderzoek uitgevoerd?				Bij 'ja' → vermelden opbouw en bevestiging parket
Is er een onderzoek gedaan naar de samenstelling van toegepaste lijmen en oppervlaktebescherming?				Bij 'ja' → vermelden samenstelling
Is de conditie van de parketvloer onderzocht?				Bij 'nee' → melden aan opdrachtgever
Is de stabiliteit van de ondergrond en de dragende constructie bekend?				Bij 'nee' → melden aan opdrachtgever
Is het historisch parket beschadigd door optrekkend vocht, condensatie of door bouwkundige of bouwfysische schadeprocessen?	ja	nee	n.v.t.	
Worden in de kelder of onder de parketvloer isolatie of dampdichte schermen aangebracht?	ja	nee	n.v.t.	
Wordt in het gebouw een klimaatinstallatie of een vloerverwarming aangebracht en is een parketvloer aanwezig die al dan niet hersteld moet worden?	ja	nee	n.v.t.	
Zijn alle aan bovenstaande zaken gerelateerde schaderisico's bij herstel vastgelegd?				Bij 'ja' → vermelden risico's
Is er een bouwhistorische inventarisatie van de parketvloer gemaakt?				Bij 'nee' → melden aan opdrachtgever
Zijn kwetsbare delen van decoratief inlegwerk of bijzondere legpatronen of houtsoorten onderzocht en gedocumenteerd?				Bij 'nee' → doe dit alsnog

Zijn schades, aantastingen, ouderdomspatina, oude reparaties gedocumenteerd?				Bij 'nee' → doe dit alsnog
Vaststellen maatregelen tot herstel				
Is de schadeoorzaak bekend?	ja	nee		Bij 'ja' → vermelden schade oorzaak
Is de oplossing van de schade bekend?	ja	nee		Uitgangspunt is een compatibele en duurzame ingreep. Bij 'ja' → vermelden schade oplossing
Is onderzocht / vastgesteld wat er gebeurt als er niet wordt ingegrepen?	ja	nee		
Zijn er tekortkomingen / bedreigingen, die opnieuw versneld leiden tot aantasting?	ja	nee		
Zijn er bouwfysische aspecten die (opnieuw) versneld leiden tot aantasting?	ja	nee		
Bij de restauratiecategorie 'Vernieuwen': zijn de maatvoering en detaillering goed vastgelegd?	ja	nee	n.v.t.	Indien nee: doe dit alsnog
Is voorzien in het beschermen/markeren van zeer waardevolle delen van de parketvloer?	ja	nee	n.v.t.	
Is per onderdeel de restauratiecategorie vastgesteld?	ja	nee		Bij 'ja' → vermeld de restauratiecategorie
Is er reden om op basis van de aangetroffen situatie de opgegeven restauratiecategorie aan te passen?	ja	nee		
Is op tekeningen of foto's aangegeven welk schilderwerk op welke locatie geconserveerd, gerepareerd of vernieuwd wordt, incl. omvang.	ja	nee		
Is de voor het werk benodigde kennis in huis?	ja	nee		
Zijn geconstateerde afwijkingen m.b.t. de bestaande situatie schriftelijk gemeld bij de opdrachtgever	ja	nee		

3. Checklist Voorbereiding (URL 4013)

Voorbereiding BRL 6.2.4 onderaanneming en URL 3.3 Voorbereidende werkzaamheden op de bouwplaats				
Projectnummer:				
Adres:				
Opdrachtgever:				
RM/GM/anders				
Toelichting en aandachtspunten				
Eigen capaciteit en vaardigheden/onderaanneming				
Kan de organisatie met eigen personeel aan de eisen van de opdracht voldoen ?	ja	nee		
Moeten er (een) externe partij(en) ingehuurd, zo ja wie? (inhuur, o.b.v. selectiecriteria)	ja	nee		
Heeft de ingehuurde partij alle benodigde informatie ontvangen?	ja	nee		Schriftelijke vastlegging nodig
Vergunningen en vastlegging werkzaamheden				
Zijn de werkzaamheden vergunningplichtig?	ja	nee		
I.v.m. vergunningplicht: De mate waarin de parketvloer wordt gewijzigd: • conserveren • repareren • vernieuwen • schuren • nieuwe afwerklaag • fysische ingrepen	Aangeven welk categorie van toepassing is (op een werk kunnen meer specificaties van toepassing zijn) Hieronder invullen.			
I.v.m. vergunningplicht: Worden beschermende lagen geschuurd of verwijderd?	ja	nee		Bij 'ja' → vermeld de reden
I.v.m. vergunningplicht: zijn er wijzigingen ten opzichte van de bestaande oppervlaktebescherming?	ja	nee		Bij 'ja' → vermeld het afwijkend type product
Zijn gewijzigde eisen m.b.t. de afgesproken restauratie-categorie gemeld bij de opdrachtgever?	ja	nee	n.v.t.	
Zijn wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht eenduidig beschreven en op tekening vastgelegd?	ja	nee	n.v.t.	
Overig				
Is het noodzakelijk om de parketvloer of delen daarvan in de timmerfabriek te vervaardigen? Par. 3.4.1	ja	nee	n.v.t.	Bij 'ja' → melden aan opdrachtgever
Wordt de interne controle van het af te leveren parketwerk	ja	nee		Bij 'ja' → melden aan opdrachtgever

uitgevoerd door dezelfde persoon als de medewerker die het parketwerk vervaardigt?				
Wijkt de interne controle af van Europese normen?	ja	nee		Bij 'ja' → melden aan opdrachtgever
Wijkt het in de timmerfabriek vervaardigd parketwerk af van de werkschrijving, tekeningen, etc?	ja	nee		Bij 'ja' → melden aan opdrachtgever
Is de relatieve vochtigheid en de temperatuur in de timmerfabriek globaal gelijk aan die van de bouwplaats?	ja	nee		Bij 'ja' → melden aan opdrachtgever
Wordt in de timmerfabriek een oppervlaktebescherming aangebracht? Zo ja welke?	ja	nee		
Zijn er beschermende maatregelen nodig? Zo ja welke?	ja	nee		
Vinden er in het gebouw andere werkzaamheden plaats dan aan het parket?	ja	nee		
Zijn er sporen van eerdere reparaties en/of bouwhistorische belangrijke aanwijzingen?	ja	nee		Bij 'ja' → melden bij de opdrachtgever
Is de techniek van demontage of uitnemen beschreven in het rapport van het vooronderzoek of in het bestek?	ja	nee		Bij 'nee' → melden bij de opdrachtgever
Is voor het demonteren van de parketvloer de benodigde kennis in huis?	ja	nee		
Moeten er vrijkomende delen bewaard en gedocumenteerd worden?	ja	nee		Bij 'ja' → vermelden welke maatregelen nemen
Zijn er bijzonderheden of aandachtspunten mbt Arbo of milieu?	ja	nee		
Zijn proefstukken gemaakt, bijvoorbeeld voor inlegwerk of marqueterieparket?	ja	nee	nvt	
Zo ja: Wat was de definitieve keuze n.a.v. de proefstukken ?				Omschrijf de keuze
Is het voor het werk benodigde materiaal/ materieel in huis.	ja	nee		

4. Checklist Uitvoering (URL 4013)

Uitvoering' URL 3.3.1, 3.3.4, 3.4 t/m 3.8 en 4.1 t/m 4.7					
De uitvoering vindt plaats volgens uitgangspunten van de URL en van de werkvoorbereiding					
Projectnummer					
Adres:					
Opdrachtgever:					
RM/GM/Anders					
					Toelichting en aandachtspunten
Omschrijving werk en restauratiecategorie					
1.	Conserveren	ja	nee	n.v.t.	
2.	Repareren	ja	nee	n.v.t.	
3a.	Kopiëren	ja	nee	n.v.t.	
3b.	Imiteren	ja	nee	n.v.t.	
3c.	Verbeteren	ja	nee	n.v.t.	
Zijn er aandachtspunten m.b.t waardenstelling?		ja	nee	n.v.t.	Bij 'ja' →vermeld welke aandachtspunten
Zijn er goed-keur-momen-ten afge-sproken voor:	Methodiek demontage	ja	nee		
	Het voor het werk (van) elders vervaardigd en aangeleverd parket	ja	nee		
	Relatieve vochtigheid en temperatuur van de bouwplaats en het houtvochtgehalte	ja	nee		
	Toe te passen lijmen en oppervlakte bescherming	ja	nee	n.v.t.	
	Bij oplevering uitgevoerd werk	ja	nee		
	Andere goedkeurmomen-ten			n.v.t.	
Is er een procedure vastgelegd voor het melden van onverwachte zaken en vondsten aan opdrachtgever?		ja	nee		Bij 'ja' →vermeld welke procedure
Is de schade aan het parketwerk veel groter dan opgegeven en gemeld aan de opdrachtgever?		ja	nee		
Hebben de omstandigheden bijv. lage/hoge temp / RV invloed op de gekozen werkwijze?		ja	nee		Bij 'ja' →melden aan de opdrachtgever
Zijn tussentijdse wijzigingen gerapporteerd die een kwaliteitsvermindering of risico's voor de toekomst inhouden?		ja	nee	n.v.t.	
Zijn personeel of onderaannemers geïnformeerd over de afspraken?		ja	nee	n.v.t.	

Zijn onverwachte zaken en evt. vondsten gemeld aan de opdrachtgever?	ja	nee	n.v.t.	
Verwerking Parket in het interieur – url 3.5				
Voldoet het hout en bijkomende materialen aan de omschreven eisen (housoort, kleur, sortering etc.) om te kunnen starten met de werkzaamheden?	ja	nee		Bij 'ja' → vermeld de gegevens
Voldoen de klimatologische omstandigheden op de bouwplaats aan die van de timmerfabriek?	ja	nee		Bij 'nee' → melden aan de opdrachtgever
Zijn alle werkzaamheden waarbij vocht vrijkomt (metselwerk, stucadoorswerk) minimaal 15 werkdagen voor de datum van de werkzaamheden aan parket afgerond?	ja	nee		Bij 'nee' → melden aan de opdrachtgever
Is de opdrachtgever geattendeerd op de risico's bij bouwfysische ingrepen en / of het treffen van voorzieningen?	ja	nee		Bij 'nee' → melden aan de opdrachtgever
Flankerende maatregelen				
Is voorzien in het beschermen/markeren van zeer waardevolle delen van de parketvloer?	ja	nee	n.v.t.	
Voldoen temperatuur en RV in het interieur aan verwerkingseisen?	ja	nee		Bij 'nee' → melden aan de opdrachtgever
Voldoet de werkomgeving aan Arbo- en milieuvoorschriften?	ja	nee		Indien van toepassing: is er voor binnen-toepassing ontheffing aangevraagd m.b.t. oplosmiddelhoudende oppervlaktebescherming om de historische kwaliteit bij herstel, imiteren of kopiëren te behouden?
Conserveren (passief) url 3.6.1				
Kan de parketvloer in de aangetroffen toestand behouden blijven?	ja	nee		
Is de parketvloer beschermd tegen mechanische schade?	ja	nee		Bij 'nee' → melden aan de opdrachtgever
Bestaat er naast het schoonmaakbeleid ook een boenwasbeleid?	ja	nee		
Conserveren (actief) url 3.6.2				
Worden er delen in de parketvloer vervangen, veranderd of toegevoegd?	ja	nee		Bij 'ja' → melden aan de opdrachtgever
Wordt de parketvloer geschuurd?	ja	nee		Bij 'ja' → melden aan de opdrachtgever
Worden afwerkklagen of lijmresten verwijderd door middel van verkabbers, schuurmachines of agressieve oplosmiddelen?	ja	nee		Bij 'ja' → melden aan de opdrachtgever

Is bij onderhoud de aard van de bestaande afwerking bekend?	ja	nee		
Is ouderdomspatina aanwezig?	ja	nee		Bij 'ja' → melden aan de opdrachtgever
Worden niet compatibele lakken op basis van kunstharsen toegepast?	ja	nee		Bij 'ja' → melden aan de opdrachtgever
Wordt insecticide aangebracht aan parket of onderliggende constructie?	ja	nee		Bij 'ja' → leidt dit tot schade of verkleuring
Is er voorafgaand aan deze behandeling gemonitord en onderzoek verricht?	ja	nee		Bij 'nee' → melden aan de opdrachtgever
Zijn er verzwakte of in het verleden aangetaste delen in de parketvloer aanwezig?	ja	nee		Bij 'ja' → melden aan de opdrachtgever
Wordt de historische kwaliteit bij herstel, imiteren of kopiëren behouden?	ja	nee		
Repareren – url 3.7				
Worden bij herstel dezelfde historische bevestigingstechnieken toegepast als bestaand?	ja	nee		Bij 'ja' → is deze techniek reversibel en compatibel? Bij 'nee' → melden aan de opdrachtgever
Worden moderne technieken toegepast?	ja	nee		Bij 'ja' → melden aan de opdrachtgever
Is er in de bestaande parketvloer dierlijke lijm of teer toegepast?	ja	nee		Bij 'ja' → welke
Wordt de ondervloer permanent verlijmd?	ja	nee		Bij 'ja' → melden aan de opdrachtgever
Wordt bij reparatie dezelfde houtsoort, zaagwijze en fijndradigheid toegepast?	ja	nee		
Wordt bij schade aan de parketvloer door gebreken in de constructie, ook de constructie hersteld?	ja	nee		Bij 'nee' → melden aan de opdrachtgever
Wordt voor reparatie van kleine spijkergaatjes en scheuren een elastisch vulmiddel met kurk of zaagsel toegepast?	ja	nee		
Worden kieren en spleten kleiner dan 7 mm met hout of vulmiddel ingevuld?	ja	nee		
Vernieuwen – url 3.8				
Worden moderne technieken toegepast?	ja	nee		
Worden bij grote gebreken in de constructie elementen vernieuwd?	ja	nee		
Worden ondeugdelijke reparaties uit het verleden zonder historische waarde verbeterd of vervangen?	ja	nee		
Wordt voor geheel nieuw te vervaardigen parket in de	ja	nee		

restauratiecategorie vernieuwen-kopiëren dezelfde houtsoort gekozen?				
Onderhoud en bescherming – url 3.9.5				
Worden er vloeibare synthetische boenwassen toegepast?	ja	nee	n.v.t.	Bij 'ja' → voorkom het gebruik van deze producten
Worden er traditionele, op terpentijn gebaseerde, kleurloze bijenwas met een kleine hoeveelheid carnaubawas toegepast?	ja	nee	n.v.t.	
Worden nieuwe beschermlagen aangebracht voordat de parketvloer kaal is gelopen?	ja	nee		
Wordt de parketvloer 'nat' gereinigd en met droge dweil nagedroogd?				Bij 'ja' → voorkom zoveel mogelijk nat reinigen
Staan er metalen voorwerpen op eikenhouten vloeren?				
Zijn er voor de buitendeuren voldoende matten geplaatst om zand en grind buiten te houden?				
Worden meubelstukken opgetild bij verplaatsing?				
Hout – url 4.2				
Is het nieuwe hout duurzaam beheerd en aantoonbaar gecertificeerd volgens de FSC- en PEFC standaard?	ja	nee		
Is de gekozen houtsoort een geschikte en bijpassende aansluiting op de al aanwezige houtsoorten?	ja	nee		
Sluit de zaagwijze van het hout aan op de aanwezige parketvloer?	ja	nee		
Sluit het draadverloop en groeiringbreedte aan op de aanwezige parketvloer?	ja	nee		
Komt het houtvochtgehalte van het nieuwe hout overeen met dat van het bestaande hout?	ja	nee		
Bevat het hout kwasten of niet gewenste kruisdradigheid?	ja	nee		
Wordt afgeschreven met een maattolerantie van maximaal 0,25 mm?	ja	nee		
Bevestigingsmiddelen – url 4.3				
Wordt roestvaststaal A4 toegepast?	ja	nee		
Sluit het gekozen bevestigingsmiddel aan op de bestaande bevestigingsmiddelen?	ja	nee		
Lijmen – url 4.4				

Voldoen de lijmen aan de prestaties omschreven in NEN14293:2006?	ja	nee		
Zijn de toegepaste lijmen reversibel, compatibel en de te verlijmen onderdelen verwijderbaar en opnieuw behandelbaar?	ja	nee		
Oppervlaktebescherming – url 4.5				
Is het product reversibel, compatibel en waterdampdoorlatend?	ja	nee		
Bevat het product kunsthars, siliconen, weekmakers of kleurstoffen?	ja	nee		
Vulmiddelen – url 4.6				
Is het vulmiddel reversibel, compatibel en waterdampdoorlatend?	ja	nee		
Bestrijdingsmiddelen – url 4.7				
Tast het bestrijdingsmiddel het hout of de oppervlakte bescherming aan?	ja	nee		

5. Checklist Oplevering (URL 4013)

Projectnummer:				
Adres:				
Opdrachtgever:				
RM/GM/anders				
				Toelichting en aandachtspunten
URL 3.9.1 Aantonen prestaties voegwerk; 3.9.3 Voorschriften voor beheer en onderhoud en 3.9.2 oplevering				
3.9.1 Aantonen prestaties voegwerk				
Is voldaan aan de eisen voor afwerking van het parket en de oppervlaktebescherming?	ja	nee	n.v.t.	
3.9.3 Bij oplevering overdragen van relevante kennis m.b.t materialen en bijzonderheden.				
NB1: De categorie die van toepassing is.				
NB2: Voeg tekeningen en/of foto's bij zodat duidelijk is op welke plek in de gevel de verschillende ingrepen hebben plaatsgevonden.				
Restauratiecategorie 1 Conserveren:				
- de gekozen vernis- of wassoorten, met fabrikant/leverancier, voor de complete oppervlaktebehandeling	n.v.t	Omschrijf toegepast product en reinigingswijze		
- de voorschriften voor het regulier onderhoud van de parketvloer.	n.v.t	Omschrijf toegepaste producten		
Restauratiecategorie 2 Repareren:				
- de gekozen vernis- of wassoorten, met fabrikant/leverancier, voor de complete oppervlaktebehandeling	n.v.t	Omschrijf toegepaste producten		
- de voorschriften voor het regulier onderhoud van de parketvloer.	n.v.t	Omschrijf toegepaste producten		
Restauratiecategorie 3A Vernieuwen – kopiëren:				
- de gekozen vernis- of wassoorten, met fabrikant/leverancier, voor de complete oppervlaktebehandeling	n.v.t	Omschrijf toegepaste producten		
- de voorschriften voor het regulier onderhoud van de parketvloer.	n.v.t	Omschrijf toegepaste producten		
Restauratiecategorie 3B Vernieuwen – imiteren:				
- de gekozen vernis- of wassoorten, met fabrikant/leverancier, voor de complete oppervlaktebehandeling	n.v.t	Omschrijf toegepaste producten		
- de voorschriften voor het regulier onderhoud van de parketvloer.	n.v.t	Omschrijf toegepaste producten		
Restauratiecategorie 3C Vernieuwen – verbeteren:				
- de gekozen vernis- of wassoorten, met fabrikant/leverancier, voor de complete oppervlaktebehandeling	n.v.t	Omschrijf toegepaste producten		
- de voorschriften voor het regulier onderhoud van de parketvloer.	n.v.t	Omschrijf toegepaste producten		
3.9.2 Oplevering				
Proces verbaal van oplevering met daarin - afspraken die afwijken van bestek, werkomschrijving, tekeningen en schetsen zoals houtsoorten en andere materialen, verbindingen,	ja	nee		

profileringen, gedemonteerde en te vervangen onderdelen of oppervlaktebescherming; - welke gebreken en onvolkomenheden zijn gebleken bij het leggen van de parket, zoals aansluiting op bestaande vloeren, voegbreedte, oppervlaktebescherming; - de wijze en mate van ventileren, isoleren en verwarmen. Bij eventuele schade aan de parketvloer door veranderingen in de bouwfysische eigenschappen na oplevering, bijvoorbeeld door het aanleggen van een vloerverwarming of bij een lekkage, kan deze informatie uitsluitend geven bij het aansprakelijk stellen voor de schade.				
--	--	--	--	--

6. Checklist Projectdossier (URL 4013)

Projectnummer:	
Adres:	
Opdrachtgever:	
RM/GM/anders	
	Aanwezig/ NVT
Contractvorming	
In dossier: 'Checklist 1 contractvorming van de URL met alle relevante bijlagen.	
• Offerte aanvraag	
• Offerte	
• Bijlagen bij offerte:	
• Onderbouwing restauratiecategorie	
• Opdrachtbevestiging	
• Overige zaken (naar eigen inzicht)	
Opname (bouwhistorisch en bouwtechnisch)	
In dossier: Checklist 2 Opname van de URL met alle relevante bijlagen.	
• Bouwhistorische en bouwtechnische opname	
• Materiaaltechnisch onderzoek afwerklagen en lijmen	
• Bijbehorend tekeningen en foto's	
• Onderzoeksgegevens	
• Omschrijving voorgestelde ingreep incl. materialen en technieken	
• Overige zaken (naar eigen inzicht)	
Voorbereiding	
In dossier: Checklist 3 Voorbereiding van de URL met alle relevante bijlagen.	
• Gegevens proefstukken (bv: aantal, plaats, incl. tekeningen of foto's, samenstelling)	
• Gegevens eventuele ingehuurde partij(en)	
• Gegevens vrijkomende delen (welke, waar opgeslagen, overig)	
• Vergunningsplichtig	
• Werkplan / tijdschema	
• Overige zaken (naar eigen inzicht)	
Uitvoering	
In dossier: Checklist 4 Uitvoering van de URL met alle relevante bijlagen.	
• Gegevens en besluiten over proefstuk(ken)	
• Relevante wijzigingen	
• Rapporten w.o. dag- en weekverslagen, verslagen bouwvergaderingen	
• Keuringsplan /-registratie	
• Overige zaken (naar eigen inzicht)	
Oplevering	
In dossier: Checklist 5 Oplevering van de URL met alle relevante bijlagen.	
• Procesverbaal van Oplevering	
• Overige zaken (naar eigen inzicht)	