

Historisch Metselwerk

Checklisten bij URL 4003



Inhoudsopgave

1.	Checklist Contractvorming (URL 4003)	3
2.	Checklist Opname (URL 4003)	5
3.	Checklist Voorbereiding (URL 4003)	7
4.	Checklist Uitvoering (URL 4003)	8
5.	Checklist Oplevering (URL 4003)	12
6.	Checklist Projectdossier (URL 4003)	14
	Bijlage A: Metselmortel samenstellingen (URL 4003)	15
	Tabel A1: Aanbevolen metselmortelsamenstellingen (Tabel 3 uit URL 4003)	15
	Tabel A2: Type metselwerk en mate van blootstelling gerelateerd aan voorbeelden van mortelsamenstellingen (Tabel 4 uit URL 4003)	16
	Tabel A3. Referentietabel.	17

1. Checklist Contractvorming (URL 4003)

Projectnummer:				
Adres:				
Opdrachtgever:				
RM/GM /anders:				
			Toelichting en aandachtspunten	
Vergunningplicht en aanvullende juridische eisen BRL 6.2.2, URL 3.2.6 en bijlage 1 en 3				
Zijn de werkzaamheden vergunningplichtig ¹	ja	nee		
Is er een vergunning	ja	nee		
Bij 'nee', heeft u de opdrachtgever hierop gewezen?	ja	nee		
Zijn er voorwaarden ?	ja	nee		
• voorwaarden vanuit de monumentenverordening?	ja	nee		
• voorwaarden vanuit de vergunning?	ja	nee		
• voorwaarden vanuit de subsidie?	ja	nee		
Zijn die voorwaarden verwerkt in de offerte?	ja	nee		
Heeft uw bedrijf de kennis en ervaring in huis om de werkzaamheden uit te voeren?	ja	nee		
Restauratiecategorie BRL 6.2.3 en URL 3.1 en 3.2.1				
Heeft de opdrachtgever de restauratiecategorie aangegeven?	ja	nee		
a. Werk van professionele opdrachtgever: Bij nee: is de opdrachtgever verzocht de restauratiecategorie alsnog vast te leggen?	ja	nee		
b. Werk van opdrachtgever 'overig': Bij nee: heeft u een voorstel gedaan voor de restauratiecategorie?	ja	nee		
Restauratiecategorie: 1 Conserveren, 2 Repareren, 3a Kopiëren, 3b Imiteren, 3c Verbeteren			Aangeven welke categorie van toepassing is (op een werk kunnen meer categorieën voorkomen)	
Is in de offerte vastgelegd op welke restauratiecategorie de offerte is gebaseerd?	ja	nee		
Verantwoordelijkheden/instapmoment BRL 6.2.1, 6.2.3, 6.4 en URL 3.2.1, 3.2.2				
Is het instapmoment vastgelegd?	ja	nee		
a. Offerteaanvraag van professionele opdrachtgever (deze is verantwoordelijk voor alle informatie die nodig is om een offerte conform BRL ERM 4000 te kunnen maken)				

¹ Zie ook: <http://www.monumententoezicht.nl>

Is de offerteaanvraag (incl. besteksvoorschriften indien van toepassing) gecontroleerd op juistheid, volledigheid en eenduidigheid?	ja	nee		
Zijn de onduidelijkheden opgelost ?	ja	nee	n.v.t	
Zijn eventuele wijzigingen bevestigd aan de opdrachtgever ?	ja	nee	n.v.t.	
Kan met de opgegeven specificaties de vereiste kwaliteit worden vervaardigd?	ja	nee		
b. Offerteaanvraag van niet professionele opdrachtgever. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de bouwhistorische en bouwtechnische opname. De opname kan door de certificaathouder worden uitgevoerd (URL 3.2.1 en 3.2.3).				
➤ Indien dit het geval is dient de opname te voldoen aan eisen. Zie daarvoor checklist opname.				
Is er een bouwhistorische en bouwtechnische opname	ja	nee		
Bij nee:	ja	nee		
• heeft u de opdrachtgever daarop gewezen?				
• Heeft u aangeboden een opname te verzorgen?	ja	nee		
• Heeft u gezorgd dat uw opname aan eisen in checklists contractvorming en opname voldoet.	ja	nee		
Indien de bouwhistorische of bouwtechnische opname niet door u is uitgevoerd:	ja	nee		
• Heeft er een ingangscntrole plaatsgevonden?				
• Voldoet opname aan eisen in checklists contractvorming en opname ?	ja	nee		
• Bij nee: heeft u dit bij de opdrachtgever aangegeven?	ja	nee		
Goedkeurmomenten en tussentijds overleg BRL 6.3, 6.2.3 en URL 3.2.1, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.7, 3.4.11, 4.11				
Zijn er goedkeurmomenten afgesproken?	ja	nee		
Is vastgelegd dat de opdracht schriftelijk bevestigd wordt?	ja	nee		
Is de opdrachtgever op zaken gewezen die voor de opdrachtgever relevant zijn? (zaken waar hij als doorgaans minder gespecialiseerde en wellicht minder professionele partij mogelijk niet bij stil staat)	ja	nee	n.v.t	
Indien van toepassing: is vastgelegd of er (tussentijdse) besprekingen (bouwvergaderingen) tussen opdrachtgever en u zijn en wie, wanneer een verslag maakt?	ja	nee	n.v.t	

2. Checklist Opname (URL 4003)

Opname (bouwhistorisch en bouwtechnisch)				
NB: bij een opdracht van een professionele opdrachtgever (zie BRL 6.4) valt de opname onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. U dient wel te controleren of de gegevens volledig en juist zijn en indien ze niet volledig zijn dit te melden bij de opdrachtgever. Bij een opdrachtgever 'overig' (zie BRL 6.4) bent u zelf verantwoordelijk voor de bouwhistorische of bouwtechnische opname.				
Projectnummer:				
Adres:				
Opdrachtgever:				
RM/GM/anders				
Toelichting en aandachtspunten				
Waardenstelling– BRL 6.2.1, URL 3.1.1, 3.2.5 en Bijlage 1, 2				
Zijn bouwhistorische waarden vastgesteld (materiaal, vorm en functie, inclusief bouwsporen)	ja	nee		bij 'nee' → melden aan opdrachtgever
Opname bestaande situatie / technische staat				
Is het soort gevelbaksteen vastgesteld? (handvorm/ vormbak/ strengpers)	ja	nee		Bij 'ja' → vermelden soort en formaat
Is de lagenmaat vastgesteld?	ja	nee		Bij 'ja' → vermelden lagenmaat
Is het metselverband vastgelegd?	ja	nee		Bij 'ja' → vermelden metselverband
Is vastgelegd waar speciale detailleringen voorkomen?	ja	nee	n.v.t.	Bij 'ja' → beschrijven bijzondere kenmerken
Is waardevol metselwerk gemarkeerd?	ja	nee		
Heeft het metselwerk een cultuurhistorische betekenis?	ja	nee		
Is het waarschijnlijk dat het metselwerk met een kleur of kaleilaag is afgewerkt?	ja	nee		Bij 'ja' → overleg met de opdrachtgever of onafhankelijk onderzoek.
Is het voegtype vastgelegd?	ja	nee		Bij 'ja' → vermelden voegtype
Is de samenstelling van de toegepaste metsel- en voegmortel vastgesteld?	ja	nee		Bij 'ja' → vermelden samenstelling
Is het soort natuursteen (hoofdgroep) vastgesteld?	ja	nee	n.v.t.	Bij 'ja' → vermelden soort
Is onderzocht of het metselwerk is gehydrofobeerd?	ja	nee		
Is er onderzoek gedaan naar de aantasting?	ja	nee		
Vaststellen maatregelen tot herstel				
Is er sprake van scheurvorming?	ja	nee		
Bij Ja: Is de oorzaak van de scheurvorming bekend?	ja	nee		Bij 'ja' → vermelden oorzaak scheurvorming Bij 'nee' → plaats scheurmeters om vast te stellen of de scheur nog actief is.
Is de schadeoorzaak van andere gebreken bekend?	ja	nee		Bij 'ja' → vermelden schade oorzaak
Is de oplossing van de schade bekend?	ja	nee		Uitgangspunt is een compatibele en duurzame ingreep.

				Bij 'ja' → vermelden schade oplossing
Is onderzocht / vastgesteld wat er gebeurt als er niet wordt ingegrepen?	ja	nee		
Zijn er tekortkomingen/ bedreigingen die opnieuw versneld leiden tot aantasting?	ja	nee		
Is de restauratiecategorie voor de ingrepen vastgesteld?	ja	nee		
Is er reden om op basis van de aangetroffen situatie de opgegeven restauratie-categorie aan te passen?	ja	nee		
Is op tekeningen of foto's aangegeven welk metselwerk op welke locatie geconserveerd, gerepareerd of vernieuwd wordt, incl. omvang.	ja	nee		
Is de voor het werk benodigde kennis in huis?	ja	nee		
Zijn geconstateerde afwijkingen m.b.t. de bestaande situatie schriftelijk gemeld bij de opdrachtgever	ja	nee		

3. Checklist Voorbereiding (URL 4003)

Voorbereiding BRL 6.2.4 onderaanneming en URL 3.3 Voorbereidende werkzaamheden op de bouwplaats				
Projectnummer:				
Adres:				
Opdrachtgever:				
RM/GM/anders				
				Toelichting en aandachtspunten
Eigen capaciteit en vaardigheden/onderaanneming				
Kan de organisatie met eigen personeel aan de eisen van de opdracht voldoen?	ja	nee		
Moeten er (een) externe partij(en) ingehuurd, zo ja wie? (inhuur, o.b.v. selectiecriteria)	ja	nee		
Heeft de ingehuurde partij alle benodigde informatie ontvangen?	ja	nee		Schriftelijke vastlegging nodig
Vergunningen en vastlegging werkzaamheden				
Zijn de werkzaamheden vergunningplichtig?	ja	nee		
Zijn de gewijzigde eisen m.b.t. de afgesproken restauratiecategorie gemeld bij de opdrachtgever?	ja	nee	n.v.t.	Indien er sprake is van wijzigingen door de opname (checklist 2)
Zijn wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht eenduidig beschreven en op tekening vastgelegd?	ja	nee	n.v.t.	
Overig				
Zijn er beschermende maatregelen nodig? Zo ja welke?	ja	nee		
Moeten er vrijkomende delen bewaard worden? Welke maatregelen vooraf nemen?	ja	nee		
Zijn er bijzonderheden of aandachtspunten m.b.t. Arbo of milieu?	ja	nee		
Zijn proefvlakken opgezet of ingepland?	ja	nee	n.v.t.	
Zo ja: Wat was de definitieve keuze n.a.v. de proefvlakken ?				Omschrijf de keuze
Zijn de specificaties van de bakstenen en mortel voorgeschreven ?	ja	nee		Bij 'nee' → meldt dat aan de opdrachtgever en vermeld dit op het IKB formulier
Worden er hergebruikte stenen toegepast?	ja	nee		
Is het voor het werk benodigde materiaal/ materieel in huis.	ja	nee		

4. Checklist Uitvoering (URL 4003)

Uitvoering URL 3.2.7, 3.4 t/m 3.8 en 4.1 t/m 4.11, Bijlage 5					
De uitvoering vindt plaats volgens uitgangspunten van de URL en van de werkvoorbereiding					
Projectnummer:					
Adres:					
Opdrachtgever:					
RM/GM/anders					
			Toelichting en aandachtspunten		
Omschrijving werk en restauratiecategorie					
1.	Conserveren	ja	nee	n.v.t	
2.	Repareren	ja	nee	n.v.t	
3a.	Kopiëren	ja	nee	n.v.t	
3b.	Imiteren	ja	nee	n.v.t	
3c.	Verbeteren	ja	nee	n.v.t	
Zijn er aandachtspunten m.b.t waardenstelling geformuleerd?		ja	nee	n.v.t	Bij 'ja' → vermeld welke aandachtspunten
Zijn er goed-keur-momen-ten afge-sproken voor:	Demonteren en uit-nemen metselwerk	ja	nee		
	Goedkeuring in te boeten steen	ja	nee		
	Andere goedkeurmomenten				
Is er een procedure vastgelegd voor melden van onverwachte zaken en vondsten aan de opdrachtgever? (§ 3.2.6)		ja	nee		Bij 'ja' → vermeld welke procedure
Zijn onverwachte zaken en vondsten gemeld aan de opdrachtgever?		Ja	nee	n.v.t	
Als werk niet kan uitgevoerd worden volgens het contract wordt dat dan gerapporteerd? (§ 3.2.6)		ja	nee		
Zijn personeel of onderaannemers geïnformeerd over de afspraken?		Ja	nee	n.v.t	
Zijn beschermende maatregelen tijdens ongunstige omstandigheden beschreven?		Ja	nee	n.v.t	
Conserveren metselwerk					
Wordt het metselwerk gereinigd? (Bijlage 1 en URL 4006)		ja	nee	n.v.t	
Worden stenen gerepareerd met steenreparatie mortel? (Bijlage 1 en URL 4006)		ja	nee	n.v.t	
Demonteren of uitnemen van metselwerk					
Is de wijze van demonteren of uitnemen vastgelegd? (§ 3.3.1)		ja	nee		
Wordt er metselwerk uitgetand (§ 3.3.2)		ja	nee		Bij 'ja' → vermeld de werkwijze

Worden er inkassingen gemaakt voor herstel lateraalscheuren? (§ 3.3.3 en 3.4.5)	ja	nee		Bij 'ja' → vermeld de werkwijze
Worden er transversaalscheuren hersteld? (§ 3.3.4)	ja	nee		Bij 'ja' → vermeld de werkwijze
Wordt metselwerk voorbereid voor lintvoegwapening	ja	nee		Bij 'ja' → vermeld de werkwijze
Wordt roestend ijzer verwijderd? (Bijlage 1 en URL 4006)	ja	nee	n.v.t	
Flankerende maatregelen (§ 3.3.6)				
Wordt geopend gevelmetselwerk beschermd tegen regen, wind en onbevoegde?	ja	nee	n.v.t	
Wordt droogvallen van houten funderingsonderdelen voorkomen of zoveel mogelijk beperkt?	ja	nee	n.v.t	
Worden onderdelen en elementen van cultuurhistorisch belang afdoende beschermd?	ja	nee	n.v.t	
Wordt waardevolle flora beschermd of in depot geplaatst?	ja	nee	n.v.t	
Worden er loodslabben vervangen of hersteld? (Bijlage 1)	ja	nee	n.v.t	
Metselen				
Wordt het metselwerk doelmatig voorbevochtigd ?	ja	nee		
Is er sprake van doorstrijkwerk ?	ja	nee		Bij 'ja' → vermeld de samenstelling van de metselmortel.
Zijn er voor het inboeten aangepaste stenen nodig?	ja	nee		
Wordt er metselwerk rond de waterlijn gemaakt?	ja	nee		Bij 'ja' → vermeld de samenstelling van de metselmortel.
Worden voor liggend werk aangepaste stenen en/of mortel gebruikt	ja	nee		Bij 'ja' → vermeld de samenstelling van de mortel en omschrijf toegepaste steen.
Wordt grondkerend of grondgedekt metselwerk gemaakt?	ja	nee		
- Zoja, is de zijde waar vocht uit de muur kan uittreden vochtdoorlatend ?	ja	nee		
- Zoja, wordt de grondzijde vertint met metselmortel?	ja	nee		
Wordt scheuroverbruggende wapening verwerkt volgens § 3.4.9 en bijlage 4?	ja	nee	n.v.t.	
Worden verankeringen loodrecht op het vlak gemaakt?	ja	nee		Bij 'ja' → vermeld de werkwijze
Worden scheuren geïnjecteerd? (Bijlage 1)	ja	nee	n.v.t.	
Worden roestende ankers geconserveerd en hersteld? (Bijlage 1)	ja	nee	n.v.t.	
Voegen				

Wordt er voegwerk vervangen? (Bijlage 1 en URL 4006)	ja	nee		
Materialen				
Worden de producten gebruikt conform de verwerkingsvoorschriften? (§ 3.2.7)	ja	nee	n.v.t	
Geschiedt opslag van materialen volgens § 4.2?	ja	nee	n.v.t	
Kalk				
Bevat de voeg/ metselmortel kalk? Zo ja, beschrijf de kalksoort. (§ 4.4 en 4.5)	ja	nee	n.v.t	
Voldoet de kalk aan EN 459? Zo ja, vermeldt dan de codering op de verpakking/vrachtbrief	ja	nee	n.v.t	
Is het bindmiddel gekozen volgens § 4.12.1? (zie ook bijlage A)	ja	nee	n.v.t	
Cement				
Bevat de voeg/ metselmortel cement? Zo ja, beschrijf de cementsoort. (§ 4.6)	ja	nee	n.v.t	
Is het bindmiddel gekozen volgens § 4.12.1? (zie ook bijlage A)	ja	nee	n.v.t	
Aggregaat (zand)				
Voldoet het zand aan § 4.7 en bijlage 6 ?	ja	nee	n.v.t	
Tras				
Bevat de voeg/ metselmortel tras? Zo ja, beschrijf de mortel samenstelling (§ 4.8)	ja	nee	n.v.t	
Is het bindmiddel gekozen volgens § 4.12.1? (zie ook bijlage A)	ja	nee	n.v.t	
Baksteen				
Worden hergebruikte stenen toegepast?	ja	nee		
- Zo ja zijn de stenen vrij van schadelijke zouten en andere verontreinigingen ? (§ 4.11.2)	ja	nee	n.v.t.	
- Zo ja is de vrijwillige wateropname bepaald ? (§ 4.11.3)	ja	nee		
Metselmortel				
Voldoet de samenstelling van de metselmortel aan criteria uit (§ 4.12.1) (zie ook bijlage A)	ja	nee		→ vermeld de samenstelling van de metselmortel.
is een hechtproef uitgevoerd? (§ 4.12.2 en bijlage 9)	ja	nee		
- Zo ja hecht de mortel goed aan de stenen	ja	nee		
Overige materialen				

Wordt leidingwater gebruikt voor samenstelling mortel en reinigen van metselwerk? (§ 4.10)	ja	nee		
Worden aan de mortel hulpstoffen toegevoegd? (§ 4.9)	ja	nee	n.v.t.	
- Zo ja voldoet de hulpstof aan EN 934	ja	nee	n.v.t.	
Worden RVS wapeningsstaven toegepast?	ja	nee		
- Zo ja voldoen de eigenschappen van de staven en de toepassing aan § 4.12.4?	ja	nee		
- Zo ja voldoet de toegepaste mortel aan § 4.12.4?	ja	nee		

5. Checklist Oplevering (URL 4003)

Projectnummer:			
Adres:			
Opdrachtgever:			
RM/GM/anders			
		Toelichting en aandachtspunten	
URL 3.5.1 Oplevering, garantie en nazorg			
Aantonen prestaties metselwerk			
Proces verbaal van oplevering met daarin:		ja	nee
- afspraken die afwijken van bestek, werkschrijving, tekeningen en schetsen			
- gebreken en onvolkomenheden van gerepareerd of vernieuwd voegwerk, ingeboet metselwerk, reiniging, hydrofobering en aanbrengen anti-graffity			
Zijn de benodigde garantieverklaringen afgegeven?		ja	nee
3.5.1 Bij oplevering overdragen van relevante kennis m.b.t materialen en bijzonderheden.			
NB1: De categorie die van toepassing is.			
NB2: Voeg tekeningen en/of foto's bij zodat duidelijk is op welke plek in de gevel de verschillende ingrepen hebben plaatsgevonden.			
Restauratiecategorie 1 Conserveren:			
- toegepaste voegmortel	n.v.t.	Omschrijf toegepaste producten	
- toegepaste steenreparatiemortel	n.v.t.	Omschrijf toegepaste producten	
- toegepaste injectiemortel (kalk /cement)	n.v.t.	Omschrijf toegepaste producten	
- toegepaste pleistermortel	n.v.t.	Omschrijf toegepaste producten	
- toegepaste renovatie ankers	n.v.t.	Omschrijf toegepaste producten	
		Omschrijf toegepaste producten	
Restauratiecategorie 2 Repareren:			
- toegepaste bakstenen	n.v.t.	Omschrijf toegepaste producten	
- toegepaste metselmortel	n.v.t.	Omschrijf toegepaste producten	
- toegepaste voegmortel	n.v.t.	Omschrijf toegepaste producten	
- toegepaste rvs lijmanekers / wapening	n.v.t.	Omschrijf toegepaste producten	
- conserveringsmiddel voor roestend anker	n.v.t.	Omschrijf toegepaste producten	
- toegepaste injectiemortel (mineraal)	n.v.t.	Omschrijf toegepaste producten	
- toegepaste pleistermortel	n.v.t.	Omschrijf toegepaste producten	
- toegepast lood en detaillering	n.v.t.	Omschrijf toegepaste producten	
		Omschrijf toegepaste werkwijze	
Restauratiecategorie 3A Vernieuwen – kopiëren:			
- toegepaste bakstenen	n.v.t.	Omschrijf toegepaste producten	
- toegepaste metselmortel	n.v.t.	Omschrijf toegepaste producten	
- toegepaste voegmortel	n.v.t.	Omschrijf toegepaste producten	
- nieuw ingebracht anker	n.v.t.	Omschrijf toegepaste producten/werkwijze	
- toegepaste pleistermortel	n.v.t.	Omschrijf toegepaste producten	
Restauratiecategorie 3B Vernieuwen – imiteren:			
- toegepaste bakstenen	n.v.t.	Omschrijf toegepaste producten	
- toegepaste metselmortel	n.v.t.	Omschrijf toegepaste producten	
- toegepaste voegmortel	n.v.t.	Omschrijf toegepaste producten	
		Omschrijf toegepaste producten	
Restauratiecategorie 3C Vernieuwen – verbeteren:			
- toegepaste bakstenen	n.v.t.	Omschrijf toegepaste producten	

-	toegepaste metselmortel	n.v.t.	Omschrijf toegepaste producten
-	toegepaste voegmortel	n.v.t.	Omschrijf toegepaste producten
-	toegepaste renovatie ankers	n.v.t.	Omschrijf toegepaste producten
-	toegepaste injectiemortel (kunsthars)	n.v.t.	Omschrijf toegepaste producten
-	toegepaste pleistermortel	n.v.t.	Omschrijf toegepaste producten
-	toegepast lood en detaillering	n.v.t.	Omschrijf toegepaste werkwijze
Voor zover van toepassing moet door de opdrachtnemer ook informatie worden verstrekt over:			
-	gekozen middel voor hydrofobering met garantie;	n.v.t.	Omschrijf toegepaste producten
-	gekozen middel tegen graffiti met garantie.	n.v.t.	Omschrijf toegepaste producten
Relevante delen van het projectplan		n.v.t.	Omschrijf of voeg toe
Contractuele bepalingen m.b.t. nazorg		n.v.t.	Omschrijf of voeg toe

6. Checklist Projectdossier (URL 4003)

Projectnummer:	
Adres:	
Opdrachtgever:	
RM/GM/anders	
	Aanwezig/ NVT
Contractvorming	
In dossier: 'Checklist 1 contractvorming van de URL met alle relevante bijlagen.	
• Offerte aanvraag	
• Offerte	
• Bijlagen bij offerte:	
• Onderbouwing restauratiecategorie	
• Opdrachtbevestiging	
• Overige zaken (naar eigen inzicht)	
Opname (bouwtechnisch en bouwhistorisch)	
In dossier: Checklist 2 Opname van de URL met alle relevante bijlagen.	
• Bouwhistorische en bouwtechnische opname	
• Bijbehorende tekeningen en foto's	
• Onderzoeksgegevens	
• Omschrijving voorgestelde ingreep incl. materialen en technieken	
• Overige zaken (naar eigen inzicht)	
Voorbereiding	
In dossier: Checklist 3 Voorbereiding van de URL met alle relevante bijlagen.	
• Gegevens proefvlakken (bv: aantal, plaats, incl. tekeningen of foto's, samenstelling)	
• Gegevens eventuele ingehuurd partij(en)	
• Gegevens vrijkomende delen (welke, waar opgeslagen, overig)	
• Overige zaken (naar eigen inzicht)	
Uitvoering	
In dossier: Checklist 4 Uitvoering van de URL met alle relevante bijlagen.	
• Gegevens en besluiten over proefstuk(ken)	
• Relevante wijzigingen	
• Overige zaken (naar eigen inzicht)	
Oplevering	
In dossier: Checklist 5 Oplevering van de URL met alle relevante bijlagen.	
• Overige zaken (naar eigen inzicht)	

Bijlage A: Metselmortel samenstellingen (URL 4003)

Er bestaan geen pasklare mortelrecepten voor historisch metselwerk. Of een mortel 'compatibel' is, is afhankelijk van de conditie en de eigenschappen van de om- en achterliggende baksteen, de mortel waarmee deze is vermetseld en de belasting door vocht, weer en wind.

In Tabel A1 staat een aantal mortelsamenstellingen, met te verwachten eigenschappen. Tabel A2 geeft weer in welke typen metselwerk deze mortelsamenstellingen zouden kunnen worden toegepast.

Tabel A1: Aanbevolen metselmortelsamenstellingen (Tabel 3 uit URL 4003)

Metselmortelsamenstellingen								samenstellingen in volumedelen	
Code	Luchtkalk	Hydraulische kalk	Cement	Tras *)	Zand	Typering	Druksterkte [Mpa] ")	E-modulus [Mpa.10 ³]	
A	2				3-4	Niet hydraulisch	0,5-2,5	2-7	
B	2				5-6	Niet hydraulisch			
C	4			1 ^)	10-12	Zwak hydraulisch		↑ toename vervormbaarheid ↑	
D		2(NHL2)			5-6	Licht hydraulisch	2,5-4,5		
	2			1 ^)	5-6	Licht hydraulisch			
	3		1		10-12	Licht hydraulisch			
E		2 (NHL3,5)			5-6	Matig hydraulisch	4-8		
	2		1		8-9	Matig hydraulisch			
F	2		1	1 ^)	10-12	Sterk hydraulisch	7-11		
		2(NHL5)			5-6	Sterk hydraulisch			
	1		1		5-6	Sterk hydraulisch			
G	1		2		5-6	Zeer sterk hydraulisch			
H			2		5-6	Volledig hydraulisch	8-20	20-30	
							1 MPa = 1 N/mm ²		

Tabel A2: Type metselwerk en mate van blootstelling gerelateerd aan voorbeelden van mortelsamenstellingen (Tabel 4 uit URL 4003)

Type Metselwerk	Binnen muur	Buitenmuren blootgesteld				
		Beschut	Matig bloot- gesteld	Sterk bloot- gesteld		
						Natte condities
Dichte natuursteen baksteen, verblendsteen weinig poreus Kwaliteit RS1 en RS2	B,C,D	B,C,D,E	C,D,E	F,G		F,G,H
Gemiddelde kwaliteit natuursteen en baksteen gemiddeld poreus Kwaliteit RS3 en RS4	B,C,D	B,C,D	C,D,E	C,D,E		F,G
Zachte, verweerde natuursteen en zacht gebakken stenen sterk poreus kwaliteit RS5 en RS6	B	B	B,C,D	C,D		
metselwerk met zeer geringe mortellaagdikte	A	A	A	A		

Naast Tabel A1 kan ter referentie ook een enigszins andere tabel worden gebruikt die in verschillende publicaties en richtlijnen is verschenen (Zie tabel A 3: Bijlage 8 uit URL 4003).

Tabel A3. Referentietabel.

Zone	Toepassingsgebied	Voorbeelden	Aanbevolen kwaliteit restauratiebaksteen	Aanbevolen metselmortel restauratie / inboeten
1	Funderingen	De aanleg en de voet van de muur	R6 (Rood)	A (licht hydraulisch)
2	Waterkerend werk onder water	Kelders, kademuren onder de waterlijn; bij poldermolens: wielbak, opleider en krimp	R1 (Kelderklinker)	E (sterk hydraulisch)
3	Permanent vochtig werk	Trasramen, kademuren boven de waterlijn, grondkerende muren; bij poldermolens: waterloops-muren	R2 (Trasraamklinker)	D (matig hydraulisch)
4	Opgaande muren met hoge regenbelasting en onder bijzondere verwerende omstandigheden	Watertorens, kerken vuurtorens, molens, hoge solitair gelegen gebouwen met een rechthoekige plattegrond (behoudens Middeleeuwse zeer dikke muren en muren in zgn. 'veldbrandsteen').	R3 (Gevelklinker) (gem. dikte tot 40 cm) R4 (Hardgrauw) (gem. dikte > 45 cm.	C (licht/matig hydraulisch) C (licht/matig hydraulisch)
5	Opgaande muren zonder hoge regenbelasting	Alle overige opgaande muren	R5 (Boerengrauw)	B (licht hydraulisch)
6	Binnenmuren	Dragend en niet dragend	R6 (Rood)	A (niet hydraulisch)